

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1136 / 19.11.2015г.

към Договор №1337/15.06.2015г., сключен между Община Стара Загора и „РУДИН“

ООД

Днес, 19.11. 2015 г., в гр. Стара Загора, между страните:

1. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107
БУЛСТАТ 000818022, представлявана от **Живко Веселинов Тодоров** – Кмет на община
Стара Загора и Милка Момчилова Бонева – главен счетоводител, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „РУДИН“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз
Борис“ № 136А, ЕИК по БУЛСТАТ 202714798, представлявано от Живко Русев Желев -
Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна

и на основание Докладна записка от инж. Веска Узунова – Директор Дирекция
„Строителство и инвестиции“, в която е изложена подробна информация относно
настъпването на непредвидени обстоятелства по време на изпълнението на договора и с
оглед изискванията на техническите карти на предписаните материали по проекта за
дейности свързани с възстановяване и усилване на конструктивните елементи с композитни
материали /като температурата на полагане не трябва да бъде по-ниска от +5 °С, след
приложение температурата на третираните повърхности да се поддържа над +5 °С,
конструкциите да са защитени от дъжд, повърхностната влажност на елементите < 4% и пр./,
предвид настъпване на есенно-зимен период от годината, както и отчитане на
обстоятелството, че се налага възлагането на допълнителни строително-монтажни работи
на изпълнителя по договор № 1337 от 15.06.2015 година, поради това, че същите е
технически невъзможно да се разделят от предмета на основния договор без значителни
затруднения и са съществено необходими за изпълнението на поръчката, което ще бъде
направено след установяване действителното състояние на гредите и ригелите от покривната
конструкция при пълното им разкриване, възстановяване и усилване на единични елементи
от конструкцията за установяване на разходните норми на влаганите материали,
съответствието им с разходните норми от техническите карти на същите и вложения труд за
изпълнението на съответните дейности, както и установяване на реалните количества
дейности в съответствие с предписанията на утвърдения проект,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

6000 Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107,
тел. 042/614 614, факс 042/25 91 32

Чл. 1.Страните се споразумяват текста от чл. 4, ал. 2 от договора: „Срокът за изпълнение на договорените видове работи и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Образец 15, подписан без забележки, е 7 месеца, но не по-късно от 20.11.2015г.“ да придобие следния вид:

„Срокът за изпълнение на договорените видове работи и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Образец 15, подписан без забележки е до 31.05.2016г.“

Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договора и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Същото се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

КМЕТ: /Живко Тодоров/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Живко Желев/



Гл. счетоводител:.....

/Милица Бонева/

Съгласувал:

/Л. Георгиева/